



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

จัดทำโดย
งานนโยบายและแผน
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสามัคคีพัฒนา ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๓,๕	๓๔๓,๐๐๐.๐๐	๓๔๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๘ ส.ค. ๖๗	๓๐ ส.ค. ๖๗	กองช่าง	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการปรับปรุงเสริม ผิวจราจรแอสฟัลท์ ถนนสายซอยคุณนัด ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๓	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๗ ธ.ค. ๖๖	๒ ม.ค. ๖๗	กองช่าง	กั้นเงิน งบประมาณ	ไม่มี
๓	โครงการบุกเบิกถนนสาย ฝักฉืด หมู่ที่ ๓	๑๔๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔๑,๐๐๐.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๑ มี.ค. ๖๗	๑ เม.ย. ๖๗	กองช่าง	ไม่มี	ไม่มี
๔	โครงการปรับปรุงถนนสาย หารจีนเค้า – นาหนองตรุด ช่วงที่ ๕ เชื่อมถนนสาย มิตรร่วมใจ หมู่ที่ ๓	๘๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๘๗,๐๐๐.๐๐	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ม.ค. ๖๖	๓๑ พ.ค. ๖๗	กองช่าง	งบประมาณ ไม่เพียงพอ	ไม่มี
๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย ซอยหยวก ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๔	๑๒๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒๖,๐๐๐.๐๐	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ มิ.ย. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	งบประมาณ ไม่เพียงพอ	ไม่มี

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๖	โครงการปรับปรุงเสริม ผิวจราจรแอสฟัลท์ ถนนสายทุ่งเขาน้อย ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๗	๓๗๖,๐๐๐.๐๐	๓๗๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ก.พ. ๖๗	๓๐ มิ.ย. ๖๗	กองช่าง	กั้นเงิน งบประมาณ	ไม่มี
๗	โครงการบุกเบิกถนนสาย ปากชนะ ซอย ๒ หมู่ที่ ๘	๓๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๒๙,๐๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ก.พ. ๖๗	๓๐ มิ.ย. ๖๗	กองช่าง	ไม่มี	ไม่มี
๘	โครงการปรับปรุงถนน สายศาลาประชาคม - สระน้ำหนองยาง หมู่ที่ ๙	๘๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๘๙,๐๐๐.๐๐	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ม.ค. ๖๗	๓๐ มิ.ย. ๖๗	กองช่าง	งบประมาณ ไม่เพียงพอ	ไม่มี
๙	โครงการปรับปรุงถนนสาย สระน้ำหนองยาง หมู่ที่ ๙	๔๓๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๓๖,๐๐๐.๐๐	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ม.ค. ๖๗	๓๐ มิ.ย. ๖๗	กองช่าง	งบประมาณ ไม่เพียงพอ	ไม่มี
๑๐	โครงการปรับปรุงเสริม ผิวจราจรแอสฟัลท์ ถนนสายนาหนองตรุด ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๙	๓๖๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐	๓๖๙,๐๐๐.๐๐	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ม.ค. ๖๗	๓๑ ก.ค. ๖๗	กองช่าง	งบประมาณ ไม่เพียงพอ	ไม่มี
๑๑	โครงการปรับปรุงเสริม ผิวจราจรแอสฟัลท์ ถนนสายบนควน ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๙	๔๙๒,๐๐๐.๐๐	๔๙๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ก.พ. ๖๗	๓๑ ก.ค. ๖๗	กองช่าง	กั้นเงิน งบประมาณ	ไม่มี

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑๒	โครงการบุกเบิกถนนสาย หนองยาง-ไร่เหียง ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๙	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๒,๐๐๐.๐๐	๙๘,๐๐๐.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๔ พ.ค. ๖๗	๑๘ ก.ค. ๖๗	กองช่าง	ไม่มี	ไม่มี
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนสาย นาหนองตาด - ไร่เหียง ช่วงที่ ๓ หมู่ที่ ๙	๑๔๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔๙,๐๐๐.๐๐	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ม.ค. ๖๗	๓๐ พ.ค. ๖๗	กองช่าง	งบประมาณ ไม่เพียงพอ	ไม่มี
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนสาย นาหนองตาด - ท่าเตียน หมู่ที่ ๙	๓๗๒,๐๐๐.๐๐	๓๖๑,๐๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๑ มี.ค. ๖๗	๑ เม.ย. ๖๗	กองช่าง	ไม่มี	ไม่มี
๑๕	โครงการบุกเบิกถนนสาย หัวโหด หมู่ที่ ๑๐	๘๘,๐๐๐.๐๐	๘๕,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๑ มี.ค. ๖๗	๑ เม.ย. ๖๗	กองช่าง	ไม่มี	ไม่มี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการส่งเสริมสนับสนุน ฝักอาชีวะ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๒,๒๒๗.๐๐	๗,๗๗๓.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔ ก.ย. ๖๗	๖ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการส่งเสริมสนับสนุน ฝักอาชีวะทางการเกษตร	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๖,๘๘๔.๐๐	๑๓,๑๑๖.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๙ ส.ค. ๖๗	๒๙ ส.ค. ๖๗	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคม

๓.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	๑,๐๐๐.๐๐	๙,๗๒๘.๐๐	๒๗๒.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๗ ต.ค. ๖๗	๑๗ ต.ค. ๖๗	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุบนถนนใน ช่วงเทศกาลปีใหม่	๑,๐๐๐.๐๐	๖๗๒.๐๐	๓๒๘.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๙ ธ.ค. ๖๗	๔ ม.ค. ๖๗	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี

๓.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๓	โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุบนถนนใน ช่วงเทศกาลสงกรานต์	๑,๐๐๐.๐๐	๖๗๒.๐๐	๓๒๘.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๑ เม.ย. ๖๗	๑๗ เม.ย. ๖๗	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
๔	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร. (หลักสูตรจัดตั้ง)	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ม.ค. ๖๗	๓๑ พ.ค. ๖๗	สำนักปลัด		ไม่มี

๓.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	๘๕,๐๐๐.๐๐	๘๑,๔๐๔.๐๐	๓,๕๙๖.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๓ ม.ค. ๖๗	๑๓ ม.ค. ๖๗	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี

๓.๓ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียน สัตว์ ตามโครงการสัตว์ป ลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า	๖,๐๐๐.๐๐	๒,๙๗๙.๐๐	๓,๐๒๑.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ก.พ. ๖๗	๑๓ ก.พ. ๖๗	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการป้องกันและกำจัด โรคไข้เลือดออก	๔๕,๐๐๐.๐๐	๓๕,๐๔๕.๖๐	๙,๙๕๔.๔๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐ ก.ค. ๖๗	๑๙ ก.ค. ๖๗	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการป้องกันและกำจัด โรคพิษสุนัขบ้า	๖๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๘๕๖.๐๐	๒๙,๑๔๔.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕ มี.ค. ๖๗	๒๐ มี.ค. ๖๗	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
๔	โครงการอุดหนุนสำหรับ การดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข (จำนวน ๙ หมู่บ้านๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท)	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ก.ย. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี

๓.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการอยู่ดีมีสุข พัฒนา สุขภาพจิตของชมรมผู้สูงอายุ	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๒,๘๙๐.๐๐	๗,๑๑๐.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๗ ก.ค. ๖๗	๑๙ ก.ค. ๖๗	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี

๓.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการส่งเสริมการดำเนินงาน ด้านสตรี	๒๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๕,๘๒๘.๐๐	๘๔,๑๗๒.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๗ ธ.ค. ๖๗	๒๑ ธ.ค. ๖๗	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี

๓.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการเข้าค่ายคุณธรรม	๔๕,๐๐๐.๐๐	๓๘,๐๗๐.๐๐	๖,๙๓๐.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒ พ.ค. ๖๗	๓ พ.ค. ๖๗	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี

๓.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๒	โครงการจัดงานประเพณี วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	๒๓,๐๐๐.๐๐	๒๐,๙๐๖.๐๐	๒,๐๙๔.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๓ เม.ย. ๖๗	๑๓ เม.ย. ๖๗	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการส่งเสริม พระพุทธศาสนา	๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ก.ค. ๖๗	๓๑ ส.ค. ๖๗	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
๔	โครงการแข่งขันกีฬาต้าน ยาเสพติด นักเรียน เยาวชน และประชาชน	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๔๗๔.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๐ มี.ค. ๖๗	๑๐ เม.ย. ๖๗	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
๕	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ และส่งเสริมด้านกีฬาแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน	๔๕,๐๐๐.๐๐	๔๔,๔๗๓.๐๐	๕๒๗.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๑ ต.ค. ๖๖	๒๔ ต.ค. ๖๖	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
๖	โครงการจัดส่งผู้สูงอายุ เข้าร่วมแข่งขันกีฬา	๖๕,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๒๖.๐๐	๔,๙๗๔.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๘ ม.ค. ๖๗	๒๖ ม.ค. ๖๖	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี

๓.๗ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	เงินสมทบกองทุนระบบ หลักประกันสุขภาพพื้นที่ อบต.ลำภูรา	๗๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ม.ค. ๖๗	๓๑ มี.ค. ๖๗	สำนักปลัด	เนื่องจาก ไม่ได้รับเงิน อุดหนุน จาก สำนักงาน หลักประกัน สุขภาพ แห่งชาติ (สปสช.)	ไม่มี

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

๔.๑ แผนงานการพาณิชย์

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการขยายเขตจำหน่าย น้ำประปาส่วนภูมิภาคฯ ถนนสายทุ่งผักหวาน ช่วงที่ ๓ หมู่ที่ ๓	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ธ.ค. ๖๗	๓๑ ส.ค. ๖๗	กองช่าง	งบประมาณ ไม่เพียงพอ	ไม่มี

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๒	โครงการขยายเขตจำหน่าย น้ำประปาส่วนภูมิภาคฯ ถนนสายควนดิน ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๓,๘	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ธ.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	งบประมาณ ไม่เพียงพอ	ไม่มี
๓	โครงการขยายเขตจำหน่าย น้ำประปาส่วนภูมิภาคฯ ถนนสายลำภูรา - ไสใหญ่ ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๓,๘	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ธ.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	งบประมาณ ไม่เพียงพอ	ไม่มี
๔	โครงการขยายเขตจำหน่าย น้ำประปาส่วนภูมิภาคฯ ถนนสายทุ่งเขาน้อย หมู่ที่ ๗	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ธ.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	งบประมาณ ไม่เพียงพอ	ไม่มี

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการฝึกอบรมและ ทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพในการปฏิบัติงาน	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๖๐,๙๐๘.๐๐	๓๙,๐๙๒.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๒ ม.ค. ๖๗	๒๘ ก.พ. ๖๗	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๒	จัดกิจกรรม "วันต่อต้าน คอร์รัปชันสากล"	๒,๐๐๐.๐๐	๘๘๒.๐๐	๑,๑๑๘.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๙ ธ.ค. ๖๗	๙ ธ.ค. ๖๗	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
๓	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ พ.ค. ๖๗	๓๑ พ.ค. ๖๗	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
๔	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา ความรู้ในการปฏิบัติงานและ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้าง ความสัมพันธ์อันดีภายใน องค์กร ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วน ตำบล ลูกจ้างประจำและ พนักงานจ้าง	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๓,๘๐๐.๐๐	๕๖,๒๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕ มี.ค. ๖๗	๗ มี.ค. ๖๗	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
๕	โครงการปรับปรุงระบบ แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน โดยใช้ระบบ สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (LTAX ๓๐๐๐, LTAX GIS)	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ธ.ค. ๖๖	๓๑ ม.ค. ๖๗	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี

๕.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการ Big Cleaning Day	๑๕,๐๐๐.๐๐	๘,๙๘๖.๕๕	๖,๐๑๓.๔๕	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ก.ย. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการ อบต.พบประชาชน "เวทีประชาคม"	๑๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๓.๐๐	๙,๕๙๗.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๑ มิ.ย. ๖๗	๑๑ มิ.ย. ๖๗	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการบริการจัดการขยะ ในชุมชน	๒๕,๐๐๐.๐๐	๔,๔๙๓.๐๐	๒๐,๕๐๗.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๑ มี.ค. ๖๗	๒๑ มี.ค. ๖๗	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี