



รายงานผลการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

จัดทำโดย
งานนโยบายและแผน
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

รายงานผลการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร แอสฟัลท์ ถนนสายทุ่งผักหวาน ช่วงที่ ๖ หมู่ที่ ๓	ดำเนินการปรับปรุงถนนเสริม ผิวจราจรแอสฟัลท์ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนที่ทาง อบต. กำหนด	๓๐๑,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	-	-	✓	๐.๐๐	
๒	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร แอสฟัลท์ ถนนสายข้างบึงไผ่ใหญ่ ปีโตรเลียม หมู่ที่ ๘	ดำเนินการปรับปรุงถนนเสริม ผิวจราจรแอสฟัลท์ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๒๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๔ ตารางเมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนที่ทาง อบต. กำหนด	๓๓๙,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	-	-	✓	๐.๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร แอสฟัลท์ ถนนสายควนตั้น ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๓,๘	ดำเนินการปรับปรุงถนนเสริม ผิวจราจรแอสฟัลท์ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๐ ตารางเมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนที่ทาง อบต. กำหนด	๔๙๕,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	-	-	✓	๐.๐๐	
๔	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร แอสฟัลท์ ถนนสายควนนาเหนือ ช่วงที่ ๓ หมู่ที่ ๘,๓	ดำเนินการปรับปรุงถนนเสริม ผิวจราจรแอสฟัลท์ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๐ ตารางเมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนที่ทาง อบต. กำหนด	๔๙๕,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	-	-	✓	๐.๐๐	
๕	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร แอสฟัลท์ ถนนสายขอยคุณถนัด ช่วงที่ ๓ หมู่ที่ ๓	ดำเนินการปรับปรุงถนนเสริม ผิวจราจรแอสฟัลท์ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๐ ตารางเมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนที่ทาง อบต. กำหนด	๔๙๕,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	-	-	✓	๐.๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร แอสฟัลท์ ถนนสายยางขาคีม ช่วงที่ ๓ หมู่ที่ ๔,๑๐	ดำเนินการปรับปรุงถนนเสริม ผิวจราจรแอสฟัลท์ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๐ ตารางเมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนที่ทาง อบต. กำหนด	๔๙๕,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	-	-	✓	๐.๐๐	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายพรวบัว (ช่วงที่ ๒) เชื่อมถนนสายโคกยาง หมู่ที่ ๘,๕	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตาราง เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนที่ทาง อบต. กำหนด	๔๒๗,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	-	-	✓	๐.๐๐	
๘	โครงการปรับปรุงถนนสายนา หนองตรุด - โไร่เหียง ช่วงที่ ๓ หมู่ที่ ๙	ดำเนินการปรับปรุงถนน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร มีวัสดุหินผุไม่น้อยกว่า ๕๕๕ ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑,๔๘๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ที่ทาง อบต. กำหนด	๒๒๕,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	-	-	✓	๐.๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๙	โครงการปรับปรุงถนนสาย हारजिनकेा - नाहणणतुरुद ช่วงที่ ๓ หมู่ที่ ๕	ดำเนินการปรับปรุงถนน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร มีวัสดุหินผุไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ที่ทาง อบต. กำหนด	๑๐๕,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	-	-	✓	๐.๐๐	
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนสาย हारजिनकेा หมู่ที่ ๕	ดำเนินการปรับปรุงถนน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร มีวัสดุหินผุไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ที่ทาง อบต. กำหนด	๓๔๕,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	-	-	✓	๐.๐๐	
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนสาย มีท่าร่วมใจ หมู่ที่ ๕	ดำเนินการปรับปรุงถนน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร มีวัสดุหินผุไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ที่ทาง อบต. กำหนด	๔๖๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	-	-	✓	๐.๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๒	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร แอสฟัลท์ ถนนสายบนควน ช่วงที่ ๓ หมู่ที่ ๙	ดำเนินการปรับปรุงถนนเสริม ผิวจราจรแอสฟัลท์ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๕ ตารางเมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนที่ทาง อบต. กำหนด	๑๙๕,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	-	-	✓	๐.๐๐	
๑๓	โครงการซ่อมผิวจราจรพร้อมวาง ท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสาย ทุ่งผักหวาน หมู่ที่ ๓	ดำเนินการซ่อมผิวจราจรพร้อม วางท่อระบายน้ำ คสล. รายละเอียด ตามแบบแปลนที่ทาง อบต. กำหนด	๑๙๕,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	-	-	✓	๐.๐๐	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมสนับสนุน ฝักอาชีฟ	จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน และ อบรมการฝักอาชีฟ ให้กับประชาชน ในพื้นที่ อบต.ลำภูรา	๖๐,๐๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	-	-	✓	๐.๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคม

๓.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จัดกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในเขตพื้นที่ อบต.ลำภูรา	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๗ - พ.ค. ๒๕๖๘	✓	-	-	๔,๕๓๘.๐๐	
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	จัดกิจกรรมลดอุบัติเหตุบนถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งด่านตรวจและจุดให้บริการประชาชนผู้ใช้รถบนถนนเส้นทางสายหลัก และจุดเสี่ยงต่าง ๆ	๑,๐๐๐	ธ.ค. ๒๕๖๗ - ม.ค. ๒๕๖๘	✓	-	-	๖๗๒.๐๐	
๓	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	จัดกิจกรรมลดอุบัติเหตุบนถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งด่านตรวจ และจุดให้บริการประชาชนผู้ใช้รถบนถนนเส้นทางสายหลัก และจุดเสี่ยงต่าง ๆ	๑,๐๐๐	เม.ย. ๒๕๖๘	-	-	✓	๐.๐๐	
๔	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร. (หลักสูตรจัดตั้ง)	จัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร. (หลักสูตรจัดตั้ง) จำนวน ๑ รุ่น	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	ธ.ค. ๒๕๖๗ - ก.ค. ๒๕๖๘	-	-	✓	๐.๐๐	

๓.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๘	๘๕,๐๐๐	ม.ค. ๒๕๖๘	✓	-	-	๗๐,๙๙๑.๐๐	

๓.๓ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวน สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	ดำเนินการสำรวจข้อมูลจำนวน สัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในเขตพื้นที่ อบต.ลำภูรา	๖,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๒๕๖๘	✓	-	-	๒,๗๓๙	
๒	โครงการป้องกันและกำจัด โรคไข้เลือดออก	จัดกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาโรคไข้เลือดออก ในเขตพื้นที่ อบต.ลำภูรา	๕๕,๐๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	-	-	✓	๐.๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	โครงการป้องกันและกำจัด โรคพิษสุนัขบ้า	จัดกิจกรรมโครงการป้องกันและ กำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตพื้นที่ อบต.ลำภูรา	๖๐,๐๐๐	มี.ค. - มิ.ย. ๒๕๖๘	✓	-	-	๒๘,๓๔๖.๐๐	
๔	โครงการอุดหนุนสำหรับ การดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข (จำนวน ๙ หมู่บ้านฯ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท)	ดำเนินการจ่ายเงินอุดหนุน สำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข (จำนวน ๙ หมู่บ้านฯ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท)	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	-	-	✓	๐.๐๐	

๓.๔ แผนงานงบบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เงินสมทบกองทุนระบบ หลักประกันสุขภาพพื้นที่ อบต.ลำภูรา	จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนระบบ หลักประกันสุขภาพพื้นที่ อบต.ลำภูรา เพื่อให้คณะกรรมการบริหารระบบ หลักประกันสุขภาพดำเนินงานและ บริหารจัดการระบบหลักประกัน สุขภาพในเขตพื้นที่ อบต.ลำภูรา	๖๒,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	-	-	✓	๐.๐๐	

๓.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุใน เขตพื้นที่ อบต.ลำภูรา	๔๐,๐๐๐	ม.ค. - ส.ค. ๒๕๖๘	-	-	✓	๐.๐๐	
๒	โครงการอยู่ดีมีสุข พัฒนาสุขภาพ จิตของผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมโครงการอยู่ดีมีสุข พัฒนา สุขภาพจิตของผู้สูงอายุในพื้นที่ อบต.ลำภูรา นอกสถานที่	๑๓๐,๐๐๐	พ.ค. - ส.ค. ๒๕๖๘	-	-	✓	๐.๐๐	

๓.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมการดำเนินงาน ด้านสตรี	จัดกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงาน ด้านสตรีในพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.ลำภูรา และเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องนอกสถานที่	๒๘๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๒๕๖๗ - มี.ค. ๒๕๖๘	✓	-	-	๒๓๖,๔๐๖.๐๐	

๓.๗ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการเข้าค่ายคุณธรรม	ดำเนินโครงการเข้าค่ายคุณธรรม เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ และปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้น ของศาสนาที่ตนนับถือ	๖๐,๐๐๐.๐๐	มี.ค. - พ.ค. ๒๕๖๘	-	-	✓	๐.๐๐	
๒	โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา	ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริม พระพุทธศาสนาเนื่องในวันสำคัญ ต่าง ๆ	๑,๐๐๐.๐๐	ก.พ. - ส.ค. ๒๕๖๘	-	-	✓	๐.๐๐	
๓	โครงการแข่งขันกีฬาต้าน ยาเสพติด นักเรียน เยาวชน และประชาชน	ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติด นักเรียน เยาวชน และประชาชนในตำบลประจำปี เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเล่น กีฬาและสร้างความสามัคคีของ ประชาชนในตำบล	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	มี.ค. - พ.ค. ๒๕๖๘	-	-	✓	๐.๐๐	
๔	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และ ส่งเสริมด้านกีฬาแก่เด็กเยาวชน และประชาชน	ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ และส่งเสริมทักษะด้านกีฬาแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ในเขตพื้นที่ อบต.ลำภูรา	๖๕,๐๐๐.๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๗	✓	-	-	๖๑,๐๐๓.๐๐	
๕	โครงการจัดส่งผู้สูงอายุเข้าร่วม แข่งขันกีฬา	ดำเนินการจัดส่งผู้สูงอายุเข้าร่วม แข่งขันกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดตรัง	๗๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - มิ.ย. ๒๕๖๘	-	-	✓	๐.๐๐	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

๔.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างระบบ กรองน้ำดิบ หมู่ที่ ๘	ดำเนินการก่อสร้างระบบกรองน้ำดิบ ขนาด ๕ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง	๓๐๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	-	-	✓	๐.๐๐	
๒	โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๕	ดำเนินการเจาะบ่อบาดาล ขนาด ๘ ๖" ความลึก ๖๐ เมตร	๒๕๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	-	-	✓	๐.๐๐	

๔.๒ แผนงานการพาณิชย์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการขยายเขตจำหน่าย น้ำประปาส่วนภูมิภาคฯ ถนนสายบ้านกลาง หมู่ที่ ๑,๗	ดำเนินการขยายเขตจำหน่าย น้ำประปาส่วนภูมิภาคฯ	๕๐๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	-	-	✓	๐.๐๐	
๒	โครงการขยายเขตจำหน่าย น้ำประปาส่วนภูมิภาคฯ ถนนสายซอยคุณนัด ช่วงที่ ๓ หมู่ที่ ๓	ดำเนินการขยายเขตจำหน่าย น้ำประปาส่วนภูมิภาคฯ	๔๕๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	-	-	✓	๐.๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	โครงการขยายเขตจำหน่าย น้ำประปาส่วนภูมิภาคฯ ถนนสายยางขาكيم (ฝั่งหมู่ที่ ๑๐) หมู่ที่ ๑๐	ดำเนินการขยายเขตจำหน่าย น้ำประปาส่วนภูมิภาคฯ	๕๐๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	-	-	✓	๐.๐๐	
๔	โครงการขยายเขตจำหน่าย น้ำประปาส่วนภูมิภาคฯ ถนนสายลำภูรา - ไสใหญ่ ช่วงที่ ๓ หมู่ที่ ๓,๘	ดำเนินการขยายเขตจำหน่าย น้ำประปาส่วนภูมิภาคฯ	๕๐๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	-	-	✓	๐.๐๐	
๕	โครงการขยายเขตจำหน่าย น้ำประปาส่วนภูมิภาคฯ ถนนสายทุ่งผักหวาน ช่วงที่ ๓ หมู่ที่ ๓	ดำเนินการขยายเขตจำหน่าย น้ำประปาส่วนภูมิภาคฯ	๓๕๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	-	-	✓	๐.๐๐	
๖	โครงการขยายเขตจำหน่าย น้ำประปาส่วนภูมิภาคฯ ถนนสายควนดิน ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๓,๘	ดำเนินการขยายเขตจำหน่าย น้ำประปาส่วนภูมิภาคฯ	๕๐๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	-	-	✓	๐.๐๐	
๗	โครงการขยายเขตจำหน่าย น้ำประปาส่วนภูมิภาคฯ ถนนสายทุ่งเขาน้อย หมู่ที่ ๗	ดำเนินการขยายเขตจำหน่าย น้ำประปาส่วนภูมิภาคฯ	๕๐๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	-	-	✓	๐.๐๐	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษา ดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพใน การปฏิบัติงาน	ฝึกอบรม/จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ดูงานนอกสถานที่ ให้แก่ ผู้บริหาร ท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วน ตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำท้องที่ และผู้แทนประชาคม ท้องถิ่น	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค. – พ.ค. ๒๕๖๘	-	-	✓	๐.๐๐	
๒	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา ความรู้ในการปฏิบัติงานและ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ภายในองค์กร ของผู้บริหาร ท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วน ตำบล ลูกจ้างประจำและ พนักงานจ้าง	จัดกิจกรรม/อบรมเรียนรู้นอกสถานที่ ให้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหาร ท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลลำภูรา	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	มี.ค. – พ.ค. ๒๕๖๘	✓	-	-	๑๘๗,๙๑๒.๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	จัดกิจกรรม "วันต่อต้านคอร์รัปชั่น สากล"	จัดกิจกรรม "วันต่อต้านคอร์รัปชั่น สากล" เช่น การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ	๒,๐๐๐.๐๐	ธ.ค. ๒๕๖๗	✓	-	-	๘๒๕.๐๐	
๔	โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยใช้ ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (LTAX ๓๐๐๐, LTAX GIS)	ดำเนินการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน โดยใช้ระบบ สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (LTAX ๓๐๐๐, LTAX GIS)	๔๐,๐๐๐.๐๐	ธ.ค. ๒๕๖๗ - มี.ค. ๒๕๖๘	-	-	✓	๐.๐๐	
๕	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติ การร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ อำเภอห้วยยอด	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ อำเภอห้วยยอด	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ค. ๒๕๖๘	✓	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	

๕.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการปรับปรุงอาคาร อเนกประสงค์ (ผ้าเพดาน) อบต.ลำภูรา	ดำเนินการปรับปรุงอาคาร อเนกประสงค์ (ผ้าเพดาน) อบต.ลำภูรา รายละเอียดตาม แบบแปลนที่ทาง อบต. กำหนด	๘๔,๐๐๐	ม.ค. – ก.ย. ๒๕๖๘	-	-	✓	๐.๐๐	
๒	โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานฯ (ห้องเก็บเอกสาร)	ต่อเติมอาคารสำนักงาน (ห้องเก็บเอกสาร) รายละเอียดตาม แบบแปลนที่ทาง อบต. กำหนด	๑๘๔,๐๐๐	ม.ค. – ก.ย. ๒๕๖๘	-	-	✓	๐.๐๐	

๕.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการ Big Cleaning Day	ดำเนินโครงการ Big Cleaning Day สำหรับตัดหญ้าหรือวัชพืช และทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ สาธารณะในเขตพื้นที่ อบต.ลำภูรา	๑๕,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	-	✓	-	๓,๔๑๐.๕๐	
๒	โครงการ อบต.พบประชาชน "เวทีประชาคม"	ดำเนินการโครงการ อบต.พบประชาชน "เวทีประชาคม" เพื่อออกพบปะ ประชาชน เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ชุมชน จัดทำ ทบทวน เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น รับฟังรับทราบ ปัญหาความต้องการของประชาชน	๑๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๒๕๖๗ - ส.ค. ๒๕๖๘	-	✓	-	๔๐๓.๐๐	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๑ แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	ดำเนินงานกิจกรรมและขับเคลื่อนเครือข่าย อถล. และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับพื้นที่สาธารณะ	๓๐,๐๐๐	ต.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	-	-	✓	๐.๐๐	

๖.๒ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	ดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา	๕๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	-	-	✓	๐.๐๐	

๖.๓ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการบริการจัดการขยะ ในชุมชน	ดำเนินงานโครงการบริการจัดการ ขยะในชุมชน ในเขตพื้นที่ อบต.ลำภูรา	๒๕,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	-	-	✓	๐.๐๐	