



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

จัดทำโดย
งานนโยบายและแผน
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลท์ถนนสาย ทุ่งผักหวาน ช่วงที่ ๖ หมู่ที่ ๓	๓๐๑,๐๐๐.๐๐	๓๐๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	กองช่าง	ไม่มี	กั้นเงิน งบประมาณ
๒	โครงการปรับปรุงเสริม ผิวจราจรแอสฟัลท์ถนน สายข้างบึงไผ่ใหญ่ปิโตเลียม หมู่ที่ ๘	๓๓๙,๐๐๐.๐๐	๓๓๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐ ก.ย. ๖๘	๑๘ ต.ค. ๖๘	กองช่าง	ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการปรับปรุงเสริม ผิวจราจรแอสฟัลท์ถนน สายควนดิน ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๓,๘	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐ ก.ย. ๖๘	๑๘ ต.ค. ๖๘	กองช่าง	ไม่มี	ไม่มี
๔	โครงการปรับปรุงเสริม ผิวจราจรแอสฟัลท์ถนน สายควนนาเหนือ ช่วงที่ ๓ หมู่ที่ ๘,๓	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐ ก.ย. ๖๘	๑๘ ต.ค. ๖๘	กองช่าง	ไม่มี	ไม่มี
๕	โครงการปรับปรุงเสริม ผิวจราจรแอสฟัลท์ถนน สายซอยคุณนัด ช่วงที่ ๓ หมู่ที่ ๓	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐ ก.ย. ๖๘	๑๘ ต.ค. ๖๘	กองช่าง	ไม่มี	ไม่มี

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๖	โครงการปรับปรุงถนนสาย ทหารจีนเค้า หมู่ที่ ๕	๓๔๔,๗๐๐.๐๐	๓๔๔,๗๐๐.๐๐	๐.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๖ มิ.ย. ๖๘	๒๔ มิ.ย. ๖๘	กองช่าง	ไม่มี	ไม่มี
๗	โครงการปรับปรุงถนนสาย มิตรร่วมใจ หมู่ที่ ๕	๔๕๙,๗๐๐.๐๐	๔๕๙,๗๐๐.๐๐	๐.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๖ มิ.ย. ๖๘	๒๔ มิ.ย. ๖๘	กองช่าง	ไม่มี	ไม่มี
๘	โครงการปรับปรุงถนนสาย นาหนองจรูด-ไร่เหียง ช่วงที่ ๓ หมู่ที่ ๙	๒๒๔,๗๐๐.๐๐	๒๒๔,๗๐๐.๐๐	๐.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๖ มิ.ย. ๖๘	๒๔ มิ.ย. ๖๘	กองช่าง	ไม่มี	ไม่มี
๙	โครงการปรับปรุงเสริม ผิวจราจรแอสฟัลท์ถนน สายมิตรา-ทหารจีนเค้า ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๓,๕	๔๙๘,๕๐๐.๐๐	๔๙๘,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐ ต.ค. ๖๘	๕ ส.ค. ๖๘	กองช่าง	ไม่มี	ไม่มี
๑๐	โครงการปรับปรุงเสริม ผิวจราจรแอสฟัลท์ถนนสาย เชื่อมเขตเทศบาล หมู่ที่ ๙	๔๓๑,๕๐๐.๐๐	๔๓๑,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐ ต.ค. ๖๘	๕ ส.ค. ๖๘	กองช่าง	ไม่มี	ไม่มี
๑๑	โครงการปรับปรุงเสริม ผิวจราจรแอสฟัลท์ถนนสาย บนควน ช่วงสุดท้าย หมู่ที่ ๙	๑๘๗,๕๐๐.๐๐	๑๘๗,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐ ต.ค. ๖๘	๕ ส.ค. ๖๘	กองช่าง	ไม่มี	ไม่มี
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย พรุบัว ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๘	๔๗๑,๐๐๐.๐๐	๔๗๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔ ก.ย. ๖๘	๒ พ.ย. ๖๘	กองช่าง	ไม่มี	ไม่มี

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑๓	โครงการปรับปรุงถนน สายทุ่งผักหวาน ช่วง Sta. ๐+๒๗๕ - Sta. ๐+๓๒๐ หมู่ที่ ๓	๑๗๔,๐๐๐.๐๐	๑๗๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔ ก.ย. ๖๘	๒ พ.ย. ๖๘	กองช่าง	ไม่มี	ไม่มี
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาประชาคม - สระน้ำหนองยาง หมู่ที่ ๙	๓๑๓,๕๐๐.๐๐	๓๑๓,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔ ก.ย. ๖๘	๒ พ.ย. ๖๘	กองช่าง	ไม่มี	ไม่มี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการส่งเสริมสนับสนุน ฝักอากีพ	๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๗,๒๓๐.๐๐	๔๒,๗๗๐.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔ ก.ย. ๖๘	๔ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคม

๓.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	๒๐,๐๐๐.๐๐	๔,๕๓๘.๐๐	๑๕,๔๖๒.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๕ ต.ค. ๖๗	๒๕ ต.ค. ๖๗	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุบนถนนในช่วง เทศกาลปีใหม่	๑,๐๐๐.๐๐	๖๗๒.๐๐	๓๒๘.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๗ ธ.ค. ๖๗	๕ ม.ค. ๖๘	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุบนถนนในช่วง เทศกาลสงกรานต์	๑,๐๐๐.๐๐	๖๗๒.๐๐	๓๒๘.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๑ เม.ย. ๖๘	๑๗ เม.ย. ๖๘	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี

๓.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	๘๕,๐๐๐.๐๐	๗๐,๙๙๑.๐๐	๑๔,๐๐๙.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๑ ม.ค. ๖๘	๑๑ ม.ค. ๖๘	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี

๓.๓ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียน สัตว์ ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า	๖,๐๐๐.๐๐	๒,๗๓๙.๐๐	๓,๒๖๑.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ			สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการป้องกันและกำจัด โรคไข้เลือดออก	๔๕,๐๐๐.๐๐	๓๔,๕๑๑.๐๐	๑๐,๔๘๙.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๖ พ.ค. ๖๘	๒๙ พ.ค. ๖๘	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการป้องกันและกำจัด โรคพิษสุนัขบ้า	๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๘,๓๔๖.๐๐	๒๑,๖๕๔.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๖ มี.ค. ๖๘	๒๙ พ.ค. ๖๘	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
๔	โครงการสร้างเสริมสุขภาพ เชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอด ก่อนกำหนด	๕,๐๐๐.๐๐	๓,๕๕๓.๐๐	๑,๔๔๗.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๑ ม.ค. ๖๘	๓๑ ม.ค. ๖๘	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
๕	โครงการอุดหนุนสำหรับ การดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข (จำนวน ๙ หมู่บ้าน ละ ๒๐,๐๐๐ บาท)	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๗๙,๓๓๙.๐๐	๑๐๐,๖๖๑.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๘ ก.ค. ๖๘	๒๘ ส.ค. ๖๘	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี

๓.๔ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	เงินสมทบกองทุนระบบ หลักประกันสุขภาพพื้นที่ อบต.ลำภูรา	๖๒,๐๐๐.๐๐	๔๔,๐๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๕ ก.พ. ๖๘	๒๕ ก.พ. ๖๘	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี

๓.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการอยู่ดีมีสุข พัฒนา สุขภาพจิตของผู้สูงอายุ	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๑๕๐.๐๐	๑๙,๘๕๐.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๘ มิ.ย. ๖๘	๒๐ มิ.ย. ๖๘	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๖๐๖.๐๐	๑๐,๓๙๔.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๑ เม.ย. ๖๘	๑๑ เม.ย. ๖๘	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี

๓.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการส่งเสริมการ ดำเนินงานด้านสตรี	๒๓๖,๔๐๖.๐๐	๒๓๖,๔๐๖.๐๐	๐.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๖ ก.พ. ๖๘	๑๔ ก.พ. ๖๘	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี

๓.๗ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการเข้าค่ายคุณธรรม	๖๐,๐๐๐.๐๐	๕๕,๙๒๐.๐๐	๔,๐๘๐.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๓ เม.ย. ๖๘	๒๔ เม.ย. ๖๘	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการแข่งขันกีฬาต้าน ยาเสพติด นักเรียน เยาวชน และประชาชน	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๙,๖๖๔.๐๐	๒๐,๓๓๖.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕ เม.ย. ๖๘	๑๑ เม.ย. ๖๘	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ และส่งเสริมด้านกีฬาแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน	๖๕,๐๐๐.๐๐	๖๑,๐๐๓.๐๐	๓,๙๙๗.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๑ ต.ค. ๖๗	๒๔ ต.ค. ๖๗	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
๔	โครงการจัดส่งผู้สูงอายุ เข้าร่วมแข่งขันกีฬา	๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๘,๖๒๖.๐๐	๕๑,๓๗๔.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๔ ก.ค. ๖๘	๑๘ ก.ค. ๖๘	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

๔.๑ แผนงานการพณิชย

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการติดตั้งระบบกรอง น้ำสะอาดพร้อมตู้จ่ายเพื่อ ประชาชน	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๔ มิ.ย. ๖๘	๗ ส.ค. ๖๘	กองช่าง	ไม่มี	ไม่มี

๔.๑ แผนงานการพาณิชย์

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๒	โครงการขยายเขตจำหน่าย น้ำประปาส่วนภูมิภาคฯ ถนนสายทุ่งเขาน้อย (วางท่อ ขยายเขตจำหน่ายน้ำ) หมู่ที่ ๗	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๙ ส.ค. ๖๘	๒๔ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการขยายเขตจำหน่าย น้ำประปาส่วนภูมิภาคฯ ถนนสายบ้านกลาง (วางท่อ ขยายเขตจำหน่ายน้ำ) ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๑,๗	๓๖๕,๐๐๐.๐๐	๓๖๕,๐๐๐.๐๐	๐๐.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๙ ส.ค. ๖๘	๙ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	ไม่มี	ไม่มี
๔	โครงการขยายเขตจำหน่าย น้ำประปาส่วนภูมิภาคฯ ถนนสายยางขาคีม (วางท่อ ขยายเขตจำหน่ายน้ำ) ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๑๐	๓๖๒,๐๐๐.๐๐	๓๖๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๙ ส.ค. ๖๘	๑ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	ไม่มี	ไม่มี

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการฝึกอบรมและ ทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพในการปฏิบัติงาน	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๕,๖๑๒.๐๐	๑๐๔,๓๘๘.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐ เม.ย. ๖๘	๘ พ.ค. ๖๘	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการฝึกอบรมเพื่อ พัฒนาความรู้ในการ ปฏิบัติงานและการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ภายในองค์กร ของผู้บริหาร ท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหาร ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและ พนักงานจ้าง	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๘๗,๙๑๒.๐๐	๑๒,๐๘๘.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๔ มี.ค. ๖๘	๑๖ มี.ค. ๖๘	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
๓	จัดกิจกรรม "วันต่อต้าน คอร์รัปชัน สากล"	๒,๐๐๐.๐๐	๘๒๕.๐๐	๑,๑๗๕.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๙ ธ.ค. ๖๘	๙ ธ.ค. ๖๘	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๕	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ อำเภอห้วยยอด	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๓ ม.ค. ๖๘	๓๐ ม.ค. ๖๘	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี

๕.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการต่อเติมอาคาร สำนักงานฯ (ห้องเก็บเอกสาร)	๑๘๔,๐๐๐.๐๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐ ก.ย. ๖๘	๑๘ พ.ย. ๖๘	กองช่าง	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการปรับปรุงอาคาร อเนกประสงค์ (ฝ้าพาดาน) อบต.ลำภูรา	๘๔,๐๐๐.๐๐	๗๗,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐ ก.ย. ๖๘	๗ ต.ค. ๖๘	กองช่าง	ไม่มี	ไม่มี

๕.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการ Big Cleaning Day	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๑,๑๘๔.๕๐	๓,๘๑๕.๕๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๓ ต.ค. ๖๗	๒๒ ส.ค. ๖๘	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการ อบต.พบประชาชน "เวทีประชาคม"	๑๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๓.๐๐	๙,๕๙๗.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๗ พ.ย. ๖๗	๗ ส.ค. ๖๘	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๑ แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่น รักโลก (อถล.)	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒,๔๐๖.๐๐	๒๗,๕๙๔.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๖ มิ.ย. ๖๘	๒๖ มิ.ย. ๖๘	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี

๖.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการบริการจัดการขยะ ในชุมชน	๒๕,๐๐๐.๐๐	๕,๔๙๓.๐๐	๑๙,๕๐๗.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๓ พ.ค. ๖๘	๒๓ พ.ค. ๖๘	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี