



รายงานผลการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
(รอบ ๖ เดือน)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

จัดทำโดย
งานนโยบายและแผน
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

รายงานผลการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายฝักฉืด หมู่ที่ ๓	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๘๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๕๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ทาง อบต. กำหนด	๓๙๒,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	
๒	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ถนนสายควนตั้น ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๓,๘	ดำเนินการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ทาง อบต. กำหนด	๔๖๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร แอสฟัลท์ถนนสายควนตั้น ช่วงสุดท้าย หมู่ที่ ๓,๘	ดำเนินการปรับปรุงถนน เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๐ ตารางเมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนที่ทาง อบต. กำหนด	๔๘๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	
๔	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร แอสฟัลท์ถนนสายควนนาเหนือ ช่วงสุดท้าย หมู่ที่ ๘,๓	ดำเนินการปรับปรุงถนน เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ๘๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๙๗.๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนที่ทาง อบต. กำหนด	๑๓๑,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	
๕	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร แอสฟัลท์ถนนสายชอยคุณนัด ช่วงสุดท้าย หมู่ที่ ๓	ดำเนินการปรับปรุงถนน เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนที่ทาง อบต. กำหนด	๔๓๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร แอสฟัลท์ถนนสายมีท่า- หารจีนเค้า ช่วงสุดท้าย หมู่ที่ ๓,๕	ดำเนินการปรับปรุงถนน เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐-๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๓ ตารางเมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนที่ทาง อบต. กำหนด	๔๙๕,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	
๗	โครงการปรับปรุงเสริม ผิวจราจรแอสฟัลท์ ถนนสายทุ่งต้นหาร หมู่ที่ ๕	ดำเนินการปรับปรุงถนน เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๖๐ ตารางเมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนที่ทาง อบต. กำหนด	๔๑๓,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	
๘	โครงการขยายผิวจราจร ถนนสายบนควน - นาหนองจรูด หมู่ที่ ๙	ดำเนินการขยายผิวจราจรแอสฟัลท์ ผิวจราจรกว้าง ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนที่ทาง อบต. กำหนด	๔๘๘,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพรุบัว ช่วงสุดท้าย หมู่ที่ ๘	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๙๒ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ทาง อบต. กำหนด	๑๘๗,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสระหนองยาง ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๙	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ทาง อบต. กำหนด	๔๘๘,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	
๑๑	โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	ดำเนินการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ประจำหมู่บ้าน จำนวน ๑ แห่ง	๓๐๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมสนับสนุนฝึกอาชีพ	จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน และอบรมการฝึกอาชีพ ให้กับประชาชนในพื้นที่ อบต.ลำภูรา	๖๐,๐๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคม

๓.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จัดกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในเขตพื้นที่ อบต.ลำภูรา	๑๕,๐๐๐	พ.ค. ๒๕๖๙ - ก.ค. ๒๕๖๙		-	✓	๐.๐๐	
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	จัดกิจกรรมลดอุบัติเหตุบนถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งด่านตรวจและจุดให้บริการประชาชนผู้ใช้รถบนถนนเส้นทางสายหลัก และจุดเสี่ยงต่าง ๆ	๑,๐๐๐	ธ.ค. ๒๕๖๘ - ม.ค. ๒๕๖๙	✓	-	-	๖๗/๒	
๓	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	จัดกิจกรรมลดอุบัติเหตุบนถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งด่านตรวจ และจุดให้บริการประชาชนผู้ใช้รถบนถนนเส้นทางสายหลัก และจุดเสี่ยงต่าง ๆ	๑,๐๐๐	เม.ย. ๒๕๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	

๓.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๙	๘๕,๐๐๐	ม.ค. ๒๕๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	

๓.๓ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวน สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	ดำเนินการสำรวจข้อมูลจำนวน สัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในเขตพื้นที่ อบต.ลำภูรา	๖,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๒๕๖๙	✓	-	-	๓,๔๔๗	
๒	โครงการป้องกันและกำจัด โรคไข้เลือดออก	จัดกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาโรคไข้เลือดออก ในเขตพื้นที่ อบต.ลำภูรา	๔๕,๐๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	โครงการป้องกันและกำจัด โรคพิษสุนัขบ้า	จัดกิจกรรมโครงการป้องกันและ กำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตพื้นที่ อบต.ลำภูรา	๖๐,๐๐๐	มี.ค. - พ.ค. ๒๕๖๙	✓	-	-	๓๕,๔๒๖	
๔	โครงการอุดหนุนสำหรับ การดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข (จำนวน ๙ หมู่บ้านฯ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท)	ดำเนินการจ่ายเงินอุดหนุน สำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข (จำนวน ๙ หมู่บ้านฯ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท)	๑๘๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	-	✓	-	๒๐,๐๐๐	

๓.๔ แผนงานงบกกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เงินสมทบกองทุนระบบ หลักประกันสุขภาพพื้นที่ อบต.ลำภูรา	จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนระบบ หลักประกันสุขภาพพื้นที่ อบต.ลำภูรา เพื่อให้คณะกรรมการบริหารระบบ หลักประกันสุขภาพดำเนินงานและ บริหารจัดการระบบหลักประกัน สุขภาพในเขตพื้นที่ อบต.ลำภูรา	๖๒,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	✓	-	-	๔๓,๐๐๐	

๓.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุใน เขตพื้นที่ อบต.ลำภูรา	๔๐,๐๐๐	ก.พ. - ส.ค. ๒๕๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	
๒	โครงการอยู่ดีมีสุข พัฒนาสุขภาพ จิตของผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมโครงการอยู่ดีมีสุข พัฒนา สุขภาพจิตของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ อบต.ลำภูรา นอกสถานที่	๑๓๐,๐๐๐	มี.ค. - ส.ค. ๒๕๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	

๓.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมการดำเนินงาน ด้านสตรี	จัดกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงาน ด้านสตรีในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.ลำภูรา และเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องนอกสถานที่	๒๘๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๙ - มี.ค. ๒๕๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	

๓.๗ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา	ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ	๑,๐๐๐	ก.พ. - ส.ค. ๒๕๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	
๒	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด นักเรียน เยาวชน และประชาชน	ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด นักเรียน เยาวชน และประชาชนในตำบลประจำปี เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเล่นกีฬาและสร้างความสามัคคีของประชาชนในตำบล	๒๒๐,๐๐๐	มี.ค. - พ.ค. ๒๕๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	
๓	โครงการจัดส่งผู้สูงอายุเข้าร่วมแข่งขันกีฬา	ดำเนินการจัดส่งผู้สูงอายุเข้าร่วมแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดตรัง	๗๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ย. ๒๕๖๙	-	✓	-	๒๒,๑๔๖	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

๔.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างระบบ กรองน้ำดิบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘	ดำเนินการก่อสร้างระบบกรองน้ำดิบ ประปาหมู่บ้าน ขนาดกำลังผลิต ๙ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง รายละเอียดตามแบบแปลนที่ทาง อบต. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	
๒	โครงการก่อสร้างระบบ กรองน้ำดิบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	ดำเนินการก่อสร้างระบบกรองน้ำดิบ ประปาหมู่บ้าน ขนาดกำลังผลิต ๙ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง รายละเอียดตามแบบแปลน ที่ทาง อบต. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	

๔.๒ แผนงานการพาณิชย์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการขยายเขตจำหน่าย น้ำประปาส่วนภูมิภาคฯ ถนนสายควนดิน ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๓,๘	ดำเนินการขยายเขตจำหน่าย น้ำประปาส่วนภูมิภาคฯ รายละเอียดตามแบบแปลน ที่ทางการประปาส่วนภูมิภาคฯ เขต ๕ กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	-	-	✓	๐.๐๐	
๒	โครงการขยายเขตจำหน่าย น้ำประปาส่วนภูมิภาคฯ ถนนสายลำภูรา-ไสใหญ่ หมู่ที่ ๘	ดำเนินการขยายเขตจำหน่าย น้ำประปาส่วนภูมิภาคฯ รายละเอียดตามแบบแปลน ที่ทางการประปาส่วนภูมิภาคฯ เขต ๕ กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	-	-	✓	๐.๐๐	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภา ท้องถิ่น ในกรณีหมดวาระ	๒๒๐,๐๐๐	พ.ย. ๒๕๖๘ - มี.ค. ๒๕๖๙	✓	-	-	๒๑๖,๙๐๔.๕๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา ความรู้ในการปฏิบัติงานและ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ภายในองค์กร ของผู้บริหาร ท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วน ตำบล ลูกจ้างประจำและ พนักงานจ้าง	จัดกิจกรรม/อบรมเรียนรู้นอกสถานที่ ให้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหาร ท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลลำภูรา	๒๐๐,๐๐๐	ก.พ. – เม.ย. ๒๕๖๙	✓	-	-	๑๖๒,๐๘๖	
๓	จัดกิจกรรม "วันต่อต้านคอร์รัปชั่น สากล"	จัดกิจกรรม "วันต่อต้านคอร์รัปชั่น สากล" เช่น การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ	๒,๐๐๐	ธ.ค. ๒๕๖๘	✓	-	-	๔๐๓	
๔	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติ การร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ อำเภอห้วยยอด	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ อำเภอห้วยยอด	๒๐,๐๐๐	ม.ค. – ก.ค. ๒๕๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	

๕.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการ Big Cleaning Day	ดำเนินโครงการ Big Cleaning Day สำหรับตัดหญ้าหรือวัชพืช และทำความสะอาดบริเวณพื้นที่สาธารณะในเขตพื้นที่ อบต.ลำภูรา	๑๕,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	
๒	โครงการ อบต.พบประชาชน "เวทีประชาคม"	ดำเนินการโครงการ อบต.พบประชาชน "เวทีประชาคม" เพื่อออกพบปะประชาชน เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานชุมชน จัดทำ ทบทวน เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น รับฟังรับทราบ ปัญหาความต้องการของประชาชน	๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๘ - ส.ค. ๒๕๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๑ แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	ดำเนินงานกิจกรรมและขับเคลื่อนเครือข่าย อถล. และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับพื้นที่สาธารณะ	๓๐,๐๐๐	ต.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	

๖.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการบริการจัดการขยะ ในชุมชน	ดำเนินงานโครงการบริการจัดการ ขยะในชุมชน ในเขตพื้นที่ อบต.ลำภูรา	๒๕,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	✓	-	-	๕,๔๙๓	